

**COMMUNE DE POCÉ-LES-BOIS**

Département d'Ille-et-Vilaine

Date de mise en ligne : 15/02/2024

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL****SÉANCE DU 14 FÉVRIER 2024***Affaire n°05-2024*

L'an deux mille vingt-quatre, le **quatorze février** à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la commune de POCÉ-LES-BOIS, convoqué dans des délais abrégés suite au caractère d'urgence des décisions, s'est réuni en séance extraordinaire, à la mairie, sous la présidence de M. Frédéric MARTIN, Maire.

**Date de la convocation : le 12 février 2024**

Nombre de membres en exercice : 14

**Nombre de membres présents : 9****Nombre de votants : 9**

**Étaient présent(e)s** : M. Frédéric MARTIN (Maire) - Mme Christine HAIGRON (1<sup>ère</sup> Adjointe) - M. David BERTIER (2<sup>ème</sup> Adjoint) - Mme Nadine BRARD (3<sup>ème</sup> Adjointe) - Mme Danielle DROUYER - M. Raboana RANAIVO - M. Thierry MONTENAT - Mme Fabienne FROMONT - Mme Aurélie HAILLOT.

**Étaient absents excusés** : M Jean-François BORDAIS (4<sup>ème</sup> Adjoint) - Mme Dorothée du PONTAVICE - M. Christian BELLIER - M. Kévin BEAUGRAND - M. Albéric JOHANET.

**OBJET : TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU BÂTIMENT TECHNIQUE COMMUNAL SITUÉ DANS LA ZONE ARTISANALE DE LA GANDONNIERE - Prolongation du délai d'exécution des travaux des lots 1, 2, 3, 4, 8, 9 et 10.**

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée les éléments suivants :

Par délibération n°28-2022 en date du 28 avril 2022, le Conseil Municipal a décidé d'engager l'opération de réhabilitation, d'extension et d'aménagement extérieur du bâtiment technique situé au 1 rue Guillaume du Pontavice dans la zone artisanale.

En raison notamment du retard pris dans l'avancée du projet dans le cadre du dépôt du permis de construire de l'atelier technique pour le projet d'extension, et au regard du contexte d'évolution de prix, le Conseil Municipal par délibération n°3-2023 en date du 19 janvier 2023, a approuvé un nouvel estimatif des travaux au stade « APD » ainsi que la mise à jour du plan de financement prévisionnel de l'opération.

Cette dernière délibération a été complétée par une délibération n°18-2023 du Conseil Municipal du 30 mars 2023, autorisant le Maire à lancer une procédure de marché de travaux pour cette opération.

Par délibération n°33-2023 du 1<sup>er</sup> juin 2023, le Conseil Municipal a approuvé le montant global estimé des travaux après réception des offres et attribué les marchés de travaux des lots 1 à 10 sur la base du rapport d'analyse des offres remis par la maîtrise d'œuvre ECOBIM constructions.

La signature des marchés de travaux avec les entreprises attributaires des 10 lots est intervenue le 12 juin 2023.

Il précise que les travaux ont démarré le 3 juillet 2023. Conformément au délai prévisionnel global d'exécution des travaux prévu au CCAP dudit marché (4.2), la réception des travaux pour l'ensemble des lots devait avoir lieu à la mi-février 2024.

Cependant, le chantier a pris du retard en raison principalement des imprévus suivants :

- un problème de positionnement des bornes existantes sur la parcelle, notamment sur la partie est du bâtiment où est prévue l'extension de l'atelier. L'intervention d'un géomètre en septembre 2023 a été nécessaire afin de procéder au repositionnement de ces bornes ce qui a généré du retard pour le chantier.
- un problème de mauvaise qualité du sol constaté suite à l'intervention sur le chantier de l'entreprise attributaire du lot 1 « terrassement/vrd », nécessitant la réalisation préalable de travaux de purge du terrain afin de renforcer le sol avant coulage de l'enrobé sur la partie ouest du bâtiment. Cet imprévu a également généré du retard sur le chantier.

Considérant le retard pris sur le chantier,

Considérant que ce retard n'est pas imputable aux entreprises attributaires des marchés mais du fait d'imprévus rencontrés au cours du chantier,

**Il est proposé au Conseil Municipal :**

- **d'APPROUVER la prolongation de la durée d'exécution des travaux de 2 mois supplémentaires portant ainsi le nouveau délai global d'exécution des travaux à 8 mois non compris la période de congés, soit une réception des travaux à réaliser au plus tard à la mi-avril 2024 ;**
- **de NE PAS APPLIQUER de pénalités aux entreprises attributaires des lots 1, 2, 3, 4, 8, 9 et 10 dont les travaux ne sont pas terminés, le retard ne leur étant pas imputable ;**
- **d'AUTORISER le Maire ou son représentant à signer toutes pièces se rapportant à cette affaire.**

Entendu l'exposé de M le Maire, le Conseil Municipal ADOPTE les propositions susmentionnées.

**Fait et délibéré à Pocé-les-Bois, le 14 février 2024.**

Pour extrait conforme,

Le Maire,  
Frédéric MARTIN

Le Secrétaire de séance,  
David BERTIER



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'David Bertier', with a horizontal line drawn through it.